

## STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GRUNWALD W 2021 ROKU.

### 1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald.

#### a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji zaplanowano dostawę oprogramowania niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych wraz z wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

#### b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%
- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót: inwestycja na etapie wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

### 2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewo.

#### a) zakres rzeczowo - finansowy:

- budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci Dylewko, Dylewo,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- budowa ogrodzenia,
- budowa utwardzenia terenu.

Wartość inwestycji po przetargowa - 160 091,34 zł

#### b) źródła finansowania:

- inwestycja finansowana ze środków budżetu gminy.

#### c) stan zaawansowania robót:

- inwestycja w trakcie realizacji, wykonano przebudowę sieci wodociągowej, zamówiono u producenta dostawę gotowej i kompletnej do montażu stacji kompletnej.

Termin umowny zakończenia robót 30 wrzesień 2021 r.

### 3. Zakup złożeń oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli.

#### a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup złoża, wymiana pokrycia dachowego, wymiana hydrofora, wykonanie ogrodzenia

#### b) źródła finansowania:

- budżet Gminy
- Fundusz Sołecki

#### c) stan zaawansowania robót:

zakupiono złożo, pozostała część inwestycji będzie realizowana w III kwartale

### 4. Zakup złożeń oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwałdzie.

#### a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup złoża, sprężarki, pompy, wykonanie remontu

#### b) źródła finansowania:

- budżet Gminy
- Fundusze Sołeckie (Gierzwałd, Pacółtowo, Kitnowo, Głądy, Domkowo)

#### c) stan zaawansowania robót:

zakupiono część materiałów, wykonano remont budynku oraz wymieniono bramę - pozostała część inwestycji będzie realizowana w III kwartale

### 5. Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald.

#### a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup i wymiana kotła

#### b) źródła finansowania:

budżet Gminy

#### c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał

**6. Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwałd.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

w ramach realizacji inwestycji zostanie wykonany projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III / IV kwartał

**7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- Roboty pomiarowe - 0,628 km,
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 1 kpl.
- Roboty ziemne - 3227,22 m<sup>2</sup>,
- Podbudowa - 3227,22 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia bitumiczna - 3605,6 m<sup>2</sup>,
- Elementy ulicy (zjazdy) - 540,44 m<sup>2</sup>,
- Oznakowanie dróg tablicami - 16 szt.
- Rozbiórka słupów bet. - 2 szt.
- Budowa sieci oświetleniowej - 855,00 m, słupy z oprawami - 22 szt.

Wartość inwestycji kosztorysowa - 856 209,01 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 394 755,01 zł
- dofinansowani PROW - 461 454,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

- inwestycja w trakcie trwania procedury przetargowej,
- planowany termin zakończenia inwestycji - 19.03.2022 r.

**8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi,

Wartość inwestycji - 53 755,92 zł,

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 53 755,92 zł

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana pozostała do opłacenia faktura.

**9. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,

Wartość inwestycji - 16.000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 16 000,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana pozostała do opłacenia faktura.

**10. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,

Wartość inwestycji - 9.700,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 9 700,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana pozostała do opłacenia faktura.

**11. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą orynnowania, odnowieniem kominów i wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich na budynku – prace konieczne do wykonania po pożarze sadzy w

kominie

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana pozostała do opłacenia faktura.

**12. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.

Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.

**b) źródła finansowania:**

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

**c) stan zaawansowania robót:** została podpisana umowa z Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym

**13. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierzwałd.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem

**b) źródła finansowania:**

- dotacja budżetowa (MSWiA) ze środków KSRRG: 255 000,00 zł

- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW: 225 000,00 zł

- budżet Gminy: 200 000,00 zł

**c) stan zaawansowania robót:** inwestycja na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej – ogłoszenie postępowania do 30.06.2021 r.

**14. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielnie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wymiana pokrycia dachu Szkoły

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał (okres wakacyjny)

**15. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wymiana pokrycia dachu Szkoły

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał (okres wakacyjny)

**16. Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wykonanie ogrodzenia

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III / IV kwartał

**17. Utworzenie dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- utwardzenie drogi wewnętrznej z kostki betonowej,

- utwardzenie miejsc 5 miejsc parkingowych z kostki betonowej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp,
- montaż ogrodzenia panelowego,

Wartość inwestycji kosztorysowa - 29 648,34 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 558,30 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 29 090,04 zł
- zakup materiałów ogrodzeniowych w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego.

**c) stan zaawansowania robót:**

- zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia w 2020 r.,
- przygotowano procedurę na wyłonienie wykonawcy robót związanych w utwardzeniem drogi i miejsc parkingowych oraz instalacji fotowoltaicznej.

Planowany termin realizacji do 30 września 2021 r.

**18. Utworzenie żłobka "akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- roboty rozbiórkowe
- wykucie z muru stolarki
- otwory na okna i drzwi,
- ścianki działowe,
- podkłady pod posadzki,
- tynki,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki,
- roboty wykończeniowe,
- drzwi wewnętrzne,
- roboty zewnętrzne,
- schody wejściowe,
- instalacja elektryczna,
- instalacje sanitarne,
- centralne ogrzewanie,
- dostawa i montaż placu zabaw.

Wartość inwestycji po przetargowa - 177 894,99 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 11 990,12 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 165 904,87 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

- stan zaawansowania inwestycji wynosi - 70,37 %, wg protokołów odbioru robót.
- planowany termin zakończenia robót

**19. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty montażowe,
- modernizacja przepompowni ścieków w Stębarku,
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty ziemne,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty montażowe,
- odtworzenie nawierzchni na przyłączach kanalizacyjnych.

Wartość inwestycji kosztorysowa - 2 603 109,41 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy -
- dofinansowanie z PROW - 1 302 805, 00 zł,
- udział mieszkańców (dot. przyłącz) - 527 353,38 zł (udział rzeczowo - finansowy)

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja na etapie ogłoszenia procedury przetargowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2022 r.

**20. Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

Realizacja inwestycji polegać będzie na wykonaniu projektu rozbudowy sieci sanitarnej

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III / IV kwartał

**21. Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup dmuchawy w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał

**22. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup słupów, przewodów i opraw LED

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na III kwartał

**23. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Łubiańskie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup lamp solarnych

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie realizacji – zamówiono lampy od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu

**24. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Kitnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

wykonanie projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie uzgodnień – sprawa zatrzymana w związku z koniecznością „odlesienia” terenu, na którym planowana jest inwestycja

**25. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

montaż opraw ledowych na istniejących słupach

**b) źródła finansowania:**

- budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana pozostała do opłacenia faktura.

**26. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

budowa świetlicy wiejskiej w Korsztynie

**b) źródła finansowania:**

- budżet Gminy

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie realizacji – wykonano wytyczenie geodezyjne budynku, rozpoczęto prace ziemne

**27. Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup ogrodzenia z paneli w bramą i furtką wraz z montażem

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania

**28. Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup paneli ogrodzeniowych wraz z furtkami i bramami

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania

**29. Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Zybułtowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup ogrodzenia

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie zmiany wniosku przez Sołectwo

**30. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania

**31. Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

wyrównanie terenu i ustawienie wiaty

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja zakończona

**32. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup siatki ogrodzeniowej wraz z furtką i słupkami

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania

**33. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup siatki ogrodzeniowej, bramy, furtki wraz ze słupkami

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

materiał zakupiony, inwestycja na etapie wyznaczania granicy działki

**34. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup urządzeń w ramach uzupełnienia istniejącej infrastruktury

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w przygotowaniu