

# STAN REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GRUNWALD ZAPLANOWANYCH NA 2021 R. Z INFORMACJĄ O POZYSKANYCH ŚRODKACH ZEWNĘTRZNYCH.

## 1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald.

### a) zakres rzeczowo - finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald. Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.  
Wartość inwestycji - 846 740,00 zł.

### b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%  
- budżet gminy: 15% (z RFIL)

### c) stan zaawansowania robót:

Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja na etapie planowania kolejności instalacji urządzeń. Ze względu na załamanie się łańcucha dostaw spowodowanym pandemią producent urządzeń odczytowych ma opóźnienie w realizacji dostaw. Zgodnie z informacją od Wykonawcy pierwsze urządzenia będą instalowane w drugiej połowie października.

## 2. Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z budową i przebudowa Stacji Uzdantniania Wody (SUW) w Gierzwałdzie:

### a) zakres rzeczowo - finansowy (szacowany):

- budowę sieci wodociągowej z rur PVC / PE o średnicy 90 - 160 mm i długości ok. 3 800 m, z miejscowości Gierzwałd do miejscowości Pacółtowo gmina Grunwald. Budowa przyłącz wodociągowych do budynków mieszkalnych z rur PE średnicy 32-50 m,  
- budowę budynku SUW z technologią uzdatniania wody surowej o wydajności ok. 20 m<sup>3</sup>/h, zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej naziemnych o pojemności ok. 150 m<sup>3</sup> w zależności od wyliczonych potrzeb, dwustopniowej pompowni o wydajności ok. 25 m<sup>3</sup>/h, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, sanitarnej i sterowniczej, remont i modernizacja 3 ujęć wody z studniami głębinowymi, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku SUW na pomieszczenia zaplecza i magazynowe, utwardzenie ciągów pieszo jezdnych, wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą przesuwną i bramką rozwieralną wys. min. 1,50 m na cokole betonowym.  
Planowana wartość inwestycji - 2 780 000,00 zł.

### b) źródła finansowania:

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 65 %,  
- ze środków budżetu gminy - 35 %,

### c) stan zaawansowania robót:

- na realizację inwestycji przygotowano i ogłoszono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
Planowany termin realizacji inwestycji 31 grudzień 2022 r.

## 3. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewo.

### a) zakres rzeczowo - finansowy:

- budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci Dylewko, Dylewo,  
- przebudowa sieci wodociągowej,  
- budowa ogrodzenia,  
- budowa utwardzenia terenu.  
Wartość wykonanej inwestycji - 170 000,00 zł.

### b) źródła finansowania:

- inwestycja finansowana ze środków własnych budżetu gminy.

### c) stan zaawansowania robót:

- inwestycja zakończona w planowanym terminie, przeprowadzono rozruch technologiczny trwa procedura odbioru końcowego.

## 4. Projekt budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Gierzwałd:

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Planowana wartość inwestycji - 27 675,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**5. Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo obręb Kiersztanówko:**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

Wartość inwestycji wniosła - 9 900,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycji zrealizowana.

**6. Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Rychnowskiej Woli:**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

remont dachu i elewacji budynku, zakup złóż

Planowana wartość inwestycji - 22 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy i Fundusz sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w trakcie realizacji: wymienione poszycie dachu, położona nowa blacha, odnowiona elewacja budynku

**7. Zakup złóż oraz innych materiałów i wyposażenia do hydroforni w Gierzwaldzie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach inwestycji planowany jest zakup nowych urządzeń.

Planowana wartość inwestycji - 22 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy i Fundusze Sołeckie

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w trakcie realizacji: zakupiono pompę, wyłoniono dostawcę kompresora

**8. Modernizacja kotłowni gminnej w miejscowości Grunwald.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- wykonanie usług spawalniczych pod istniejącą instalację c.o.,
- docieplenie wykonanych elementów spawanych,
- transport HDS,
- wymiana sterownika Sahara,
- wymiana wentylatorów 2 szt.

Planowana wartość inwestycji - 30 750,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy i fundusz sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja zrealizowana

**9. Wykonanie projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej w miejscowości Gierzwald.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

w ramach realizacji inwestycji zostanie wykonany projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Planowana wartość inwestycji - 15 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

#### **10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- Roboty pomiarowe - 0,628 km,
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 1 kpl.
- Roboty ziemne - 3227,22 m<sup>2</sup>,
- Podbudowa - 3227,22 m<sup>2</sup>,
- Nawierzchnia bitumiczna - 3605,6 m<sup>2</sup>,
- Elementy ulicy (zjazdy) - 540,44 m<sup>2</sup>,
- Oznakowanie dróg tablicami - 16 szt.
- Rozbiórka słupów bet. - 2 szt.
- Budowa sieci oświetleniowej - 855,00 m, słupy z oprawami - 22 szt.

Wartość inwestycji poprzetargowa - 821 730,56 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 360 276,56 zł
- dofinansowani PROW - 461 454,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

- inwestycja w trakcie realizacji,
- planowany termin zakończenia inwestycji - 31.03.2022 r.

#### **11. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- wykonano modernizację drogi o nawierzchni asfaltowej,
- Wartość inwestycji wyniosła - 53 755,92 zł,

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 53 755,92 zł

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Faktura opłacona w roku 2021.

#### **12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- Roboty ziemne, rozbiórkowe - 0,734 km,
  - Krawężniki betonowe - 1 518,72 mb.
  - Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm po zagęszczeniu - 3 695,76 m<sup>2</sup>,
  - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 3 695,76 m<sup>2</sup>,
  - Zjazdy z kostki betonowej - 153,51 m<sup>2</sup>,
  - Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm- 259,78 m<sup>2</sup>,
  - Pobocza z kruszywa- 610,05 m<sup>2</sup>.
  - Organizacja ruchu - 1 kpl. (24 tablice znaków drogowych)
  - kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
- Wartość inwestycji poprzetargowa - 800 109,29 zł.

**b) źródła finansowania:**

- dofinansowani PROW - 452 156,75 zł,
- budżet gminy - 374 952,54 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji do 30.06.2022 r.

#### **13. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
- Wartość inwestycji - 16 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 16 000,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Faktura opłacona w roku 2021.

#### **14. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,  
Wartość inwestycji - 9.700,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 9 700,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Faktura opłacona w roku 2021.

**15. Wykonanie chodnika w miejscowości Szczepankowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup materiałów, koszt położenia chodnika

Wartość inwestycji - 23 161,07 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

Realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**16. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- wykonano wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą orywnowania z odnowieniem kominów i wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich.

Wartość inwestycji - 67 662,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet Gminy.

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana.

**17. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.  
Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.

Wartość inwestycji - 1 104 145,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

**c) stan zaawansowania robót:**

Zakończył się pierwszy etap realizacji polegający na:

-przystosowaniu pomieszczenia na potrzeby serwerowni,

-ułożeniu sieci przewodów we wszystkich pomieszczeniach oraz instalacji natynkowych gniazd zasilających – internetowych,

-ustawieniu, konfiguracji i podłączeniu do sieci centralnych urządzeń UPS,

-ustawieniu szafy serwerowej

Kolejny etap to dostawa sprzętu.

**18. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielnie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wymiana pokrycia dachu Szkoły.

Planowana wartość inwestycji - 30 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**19. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wymiana pokrycia dachu Szkoły.

Planowana wartość inwestycji - 50 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja jest zrealizowana.

**20. Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i wykonanie części ogrodzenia szkoły.

Planowana wartość inwestycji - 10 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Szkoły

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja jest zrealizowana.

**21. Wykonanie nowego pokrycia dachu oraz komina na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowane jest położenie nowego pokrycia dachowego oraz wybudowanie nowego komina

Planowana wartość inwestycji - 35 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**22. Utworzenie dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- utwardzenie drogi wewnętrznej z kostki betonowej,
- utwardzenie miejsc 5 miejsc parkingowych z kostki betonowej,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp,
- montaż ogrodzenia panelowego,

Wartość inwestycji kosztorysowa - 49 648,34 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 20 558,30 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 29 090,04 zł
- zakup materiałów ogrodzeniowych w 2020 r. z Funduszu Sołeckiego.

**c) stan zaawansowania robót:**

- zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia w 2020 r.,
- wykonano robót związanych w utwardzeniem drogi i miejsc parkingowych,
- trwa przygotowanie procedury w celu udzielenia zamówienia publicznego na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Planowany termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2021 r.

**23. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Dylewo:**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- wykonanie robót remontowo - adaptacyjnych w celu utworzenia Klubu "Senior +",
- zakup i dostawa wyposażenie do Klubu "Senior +"

Planowana wartość inwestycji – 212 100,00 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy – 52 100,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa - 160 000,00 zł

**c) stan zaawansowania robót:**

- dokonano wyboru wykonawcy robót oraz zawarto umowę,
- trwa procedura w celu udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia.

Planowany termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2021 r.

**24. Utworzenie żłobka "Akademia malucha" w Szkole Podstawowej w Stębarku.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- roboty rozbiórkowe
- wykucie z muru stolarki
- otwory na okna i drzwi,
- ścianki działowe,
- podkłady pod posadzki,
- tynki,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki,
- roboty wykończeniowe,
- drzwi wewnętrzne,
- roboty zewnętrzne,
- schody wejściowe,
- instalacja elektryczna,
- instalacje sanitarne,
- centralne ogrzewanie,
- dostawa i montaż placu zabaw.
- zakup i dostawa wyposażenia żłobka,

Planowana wartość inwestycji - 196 000,00 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 52 000,00 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 144 000,00 zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja wykonana i przekazana do eksploatacji.

**25. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty montażowe,
- modernizacja przepompowni ścieków w Stębarku,
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty ziemne,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty montażowe,
- odtworzenie nawierzchni na przyłączach kanalizacyjnych.
- roboty dodatkowe,

Planowana wartość inwestycji - 2 069 259,00 zł

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 772 951,03 zł (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- dofinansowanie z PROW - 1 302 805, 00 zł,
- udział mieszkańców (dot. przyłącz udział rzeczowo - finansowy)

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja na etapie realizacji robót.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2022 r.

**26. Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu projektu rozbudowy sieci sanitarnej.

Planowana wartość inwestycji - 4 797,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał

**27. Zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup dmuchawy w celu usprawnienia pracy oczyszczalni ścieków.

Planowana wartość inwestycji - 20 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**28. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepankowo.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowana wartość inwestycji - 6 273,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja jest zrealizowana.

**29. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno.**

**a) zakres rzeczowo – finansowy:**

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup słupów, przewodów i opraw LED.

Planowana wartość inwestycji - 17 278,29 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.,

**30. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Góry Lubiańskie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup lamp solarnych, montaż.

Planowana wartość inwestycji - 33 136,20 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zakończona – lampy zostały zakupione i zamontowane.

**31. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego

Planowana wartość inwestycji - 7 000,00zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zakończona – lampa została zakupiona i zamontowana.

**32. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

montaż opraw ledowych na istniejących słupach.

Planowana wartość inwestycji - 7 798,74 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet Gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

realizacja inwestycji planowana jest na IV kwartał.

**33. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- montaż opraw oświetleniowych

Planowana wartość inwestycji - 24 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Faktura opłacona w roku 2021.

**34. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

budowa świetlicy wiejskiej w Korsztynie

Planowana wartość inwestycji - 29 475,99 zł.

**b) źródła finansowania:**

- budżet gminy - 13 208,10 zł,

- Fundusz Sołecki - 14 267,89zł,

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie realizacji – wykonano wytyczenie geodezyjne budynku, rozpoczęto prace ziemne: wykonano fundament budynku, nawieziono żwiru do zagęszczenia przestrzeni między fundamentem.

**35. Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Marcinkowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup ogrodzenia z paneli z bramą i furtką wraz z montażem

Planowana wartość inwestycji - 14 451,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja zakończona: elementy ogrodzenia zostały zakupione, montaż ukończony.

**36. Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Łodwigowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup paneli ogrodzeniowych wraz z furtkami i bramami

Planowana wartość inwestycji - 20 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w trakcie realizacji- elementy ogrodzenia zakupione, do wykonania montaż całości ogrodzenia.

**37. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

Zakup siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami

Planowana wartość inwestycji - 14 661,85 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w trakcie realizacji- elementy ogrodzenia zakupione, do wykonania montaż całości ogrodzenia.

**38. Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko:**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

- wyrównanie terenu, wytyczenie granic, budowa wiaty

Planowana wartość inwestycji - 14 778.97 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja zakończona.

**39. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Grunwald.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup siatki ogrodzeniowej wraz z furtką i słupkami

Planowana wartość inwestycji - 23 400,00 zł.



**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja w trakcie realizacji- elementy ogrodzenia zakupione, do wykonania montaż całości ogrodzenia.

**40. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

Zakupiono i zamontowano siatkę ogrodzeniową, bramę, furtkę wraz ze słupkami.  
Planowana wartość inwestycji - 195,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

Inwestycja zrealizowana w roku 2020. Faktura opłacona w roku 2021.

**41. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frygnowo.**

**a) zakres rzeczowo - finansowy:**

zakup urządzeń w ramach uzupełnienia istniejącej infrastruktury  
Planowana wartość inwestycji - 10 000,00 zł.

**b) źródła finansowania:**

- Fundusz Sołecki

**c) stan zaawansowania robót:**

inwestycja na etapie wyboru wykonawcy.