

1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald (S.S.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.

Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.

Wartość inwestycji - 846 740,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja na etapie planowania kolejności instalacji urządzeń. Ze względu na załamanie się łańcucha dostaw spowodowanym pandemią producent urządzeń odczytowych ma opóźnienie w realizacji dostaw. Zgodnie z informacją od Wykonawcy pierwsze urządzenia będą instalowane od początku lipca.

2. Budowa sieci wodociągowej do Pacóltowa z budową i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwałdzie (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy (szacowany):

- budowa sieci wodociągowej z rur PVC/PE o średnicy 90 - 160 mm i długości ok.3800 m. z miejscowości Gierzwałd do miejscowości Pacóltowo Gmina Grunwald. Włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do wybudowanej sieci,

- przebudowa istniejącego budynku SUW z technologią uzdatniania wody surowej o wydajności ok. 45 m³/h, zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej naziemnych o pojemności ok. 150 m³ w zależności od wyliczonych potrzeb, dwustopniowej pompowni o wydajności ok. 45 m³/h, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, sanitarnej i sterowniczej, remont i modernizacja 3 ujęć wody z studniami głębinowymi, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku SUW na pomieszczenia zaplecza i magazynowe, utwardzenie ciągów pieszo jezdnych, wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą przesuwaną i bramką rozwieralną wys. min. 1,50 m na cokole betonowym.

Planowana wartość inwestycji - 1 800 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL),

- ze środków budżetu gminy,

c) stan zaawansowania robót:

- na realizację inwestycji przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji. Firma PRESTIGE Marek Skrocki, Poznań 61-048, ul. Krańcowa 79, realizuje umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację inwestycji pn. "Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwałdzie" za cenę brutto - 77 490,00 zł.

Firma - "KAM-pro" "Pracownia Inżynierii Środowiska" mgr inż. Kamil Piotr Gąska, Nawra 1a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie, realizuje umowę na wykonanie

dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacółtowo" gm. Grunwald za cenę brutto - 42 700,00 zł.
Planowany termin wykonania dokumentacji 30 wrzesień 2022 r.

3. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 mm długości 2 177 m ,
 - przejście przeciskiem pod drogą wojewódzką.
- Planowana wartość inwestycji - 121 446,00 zł.

b) źródła finansowania:

- inwestycja finansowana ze środków własnych budżetu gminy.

c) stan zaawansowania robót:

- inwestycja wstrzymana do wyjaśnienia, trwa postępowanie wyjaśniające w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie w sprawie wykonanej dokumentacji projektowej nie zgodnie z przedmiotem umowy.

4. Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- W ramach inwestycji planowane jest zakup dwóch zbiorników, hydroforu, wymiana rur przesyłowych, przepustnic i zaworów.
Planowana wartość inwestycji - 60 000,00 zł

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji planowana jest na wrzesień 2022 r.

5. Zakup wraz z montażem osprzętu pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Gierzwaldzie (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Zakup i montaż przepływomierza Endress+Hauser PROMAG W400 DN50
Wartość inwestycji wniosła - 20 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy.

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycji zrealizowana.

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybułtowie (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

montaż systemu zawracania pierwszej fali.
Planowana wartość inwestycji - 45 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie realizacji – planowy termin zakończenia lipiec 2022 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty ziemne,
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty montażowe,
- modernizacja przepompowni ścieków w Stębarku,
- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty ziemne,
- przyłącza kanalizacyjne - roboty montażowe,
- odtworzenie nawierzchni na przyłączach kanalizacyjnych.
- roboty dodatkowe,

Planowana wartość inwestycji - 992 996,82,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- dofinansowanie z PROW,
- udział mieszkańców (dot. przyłącz udział rzeczowo - finansowy).

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana i odebrana.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2022 r.

8. Zakup słupków ochronnych w celu oddzielenia pasa pieszych w miejscowości Rychnowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowana jest instalacja profili ostrzegawczych na jezdni na odcinku ok. 450 metrów na odcinku do przystanku autobusowego przed skrzyżowaniem (dz. nr 148/4) do wjazdu na posesję Rychnowo 13A (dz. nr 115/2).

Planowana wartość inwestycji - 20 000,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

Zgodnie z informacją od ZDW Rejon Nidzica inwestycja została podzielona na etapy.

Pierwszy etap – aktualizacja oznakowania pionowego – rozpocznie się w lipcu.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Roboty pomiarowe - 0,628 km,
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 1 kpl.
- Roboty ziemne - 3227,22 m².
- Podbudowa - 3227,22 m²
- Nawierzchnia bitumiczna - 3605,6 m².
- Elementy ulicy (zjazdu) - 540,44 m².
- Oznakowanie dróg tablicami - 16 szt.
- Rozbiórka słupów bet. - 2 szt.
- Budowa sieci oświetleniowej - 855,00 m, słupy z oprawami - 22 szt.

Wartość inwestycji przetargowa - 821 730,56 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 360 276,56 zł.,
- dofinansowani PROW - 461 454,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

- inwestycja zakończona i odebrana,

- planowany termin zakończenia inwestycji - 30.06.2022 r.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Roboty ziemne, rozbiórkowe - 0,734 km,
- Krawężniki betonowe - 1 518,72 mb.
- Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm po zagęszczeniu - 3 695,76 m²,
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 3 695,76 m²,
- Zjazdy z kostki betonowej - 153,51 m²,
- Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm- 259,78 m²,
- Pobocza z kruszywa- 610,05 m².
- Organizacja ruchu - 1 kpl. (24 tablice znaków drogowych)
- kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
Wartość inwestycji - 550 826109,72 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowani RFDL - 60 %,
- budżet gminy - 40 %,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana i odebrana.

Planowany termin zakończenia inwestycji do 30.06.2022 r.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

Planowana wartość inwestycji - 40 000,00 zł.

12. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

w ramach realizacji inwestycji zostanie wykonany projekt

Planowana wartość inwestycji - 13 000,00 zł.

W zakresie pkt. 11 i 12 Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie III edycji Polskiego Ładu.

13. Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

zakup ciągnika o mocy min. 110 KM i pojemności 3500 -4000 cm³

Wartość inwestycji - 30 750,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14. Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą należy wykonać modernizację przewodu kominowego polegającą na wprowadzeniu do przewodów wkładów kominowych.

Wartość inwestycji - 10 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy.

c) stan zaawansowania robót:

Kilkukrotnie ogłaszane było postępowanie na wykonanie inwestycji, jednak nie zgłosił się żaden Wykonawca. Na obecną chwilę został znaleziony Zakład Kominiarski, który dokona oględzin komina i wyceny niezbędnych prac.

15. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald (S.S.)

a) zakres rzeczowo – finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Grunwald oraz systemu EZD w Urzędzie.

Wartość inwestycji - 1 613 292,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Projekt zakończony na etapach instalacji sprzętu, oprogramowania oraz wdrażania systemów. Obecnie trwa etap rozliczania finansowego projektu.

16. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwaldzie.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowany jest modernizacja oświetlenia w okresie wakacji.

Planowana wartość inwestycji - 134 003,00 zł.

17. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach realizacji inwestycji dokonano wymiany oświetlenia - inwestycja jest zakończona.

Planowana wartość inwestycji - 155 730,00 zł.

18. Modernizacja oświetlenia szkoły – Podstawowej w Szczepankowie.

Wartość inwestycji kosztorysowa - 64 561 zł

Planowany termin: w okresie wakacji.

19. Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup kuchni elektrycznej – inwestycja zakończona.

Wartość inwestycji – 14 000,00 zł

20. Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark na ośrodek zdrowia.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Adaptacja pomieszczeń lokalu na potrzeby utworzenia Ośrodka Zdrowia – dostosowanie przejść, pomieszczeń i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana energooszczędnej oświetlenia na lampy LED, wymiana zniszczonych mebli oraz podłogi w gabinecie lekarskim, naprawa instalacji elektrycznej.

Planowana wartość inwestycji - 40 000,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja na ukończeniu – obecnie trwają ostatnie prace tj. odnowienie elewacji oraz naprawa rynny.

21. Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac (J.Ś)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,00 kW na dachu budynku

Planowana wartość inwestycji - 30 775,22 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy – 20 558,30 zł,

- dofinansowanie ze środków RFIL – 10 216,22 zł.

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wykonana i przekazana do eksploatacji.

22. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo.

a) zakres rzeczowo – finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowane jest ustawienie 11 lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (113/2) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w stronę zabudowań.

Planowana wartość inwestycji - 35 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy

c) stan zaawansowania robót:

Podpisano umowę z ENERGA S.A. na realizację zadania

23. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

budowa świetlicy wiejskiej w Korsztynie, trwa rozeznanie cen rynkowych.

Planowana wartość inwestycji - 40 623,24 zł.

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie realizacji – wykonano wytyczenie geodezyjne budynku, rozpoczęto prace ziemne: wykonano fundament budynku, nawieziono żwiru do zagęszczenia przestrzeni między fundamentem. Postawiono mury i zalano wieniec.

24. Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowana jest wymiana energochłonnego oświetlenia obiektu na lampy LED.

Planowana wartość inwestycji - 24 354,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy

- Fundusz Sołecki.

c) stan zaawansowania robót -Inwestycja będzie realizowana w okresie wakacyjnym.