

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE GRUNWALD
ZAPLANOWANYCH W 2022 r. ORAZ INFORMACJA O POZYSKANYCH ŚRODKACH
Z ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald (S.S.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.

Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.

Wartość inwestycji - 846 740,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Instalatorzy odwiedzili ok. 50% punktów, zainstalowano ok 20%.

2. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwaldzie - etap I (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy (szacowany):

Przebudowa i rozbudowa SUW w Gierzwaldzie polegać będzie na kompleksowej przebudowie i modernizacji istniejącego budynku dostosowującego do potrzeb montażu nowych urządzeń technologicznych zapewniających przewidywaną ilość wody niezbędną do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców znajdujących się na terenie objętym zasięgiem sieci wodociągowej i wymagających wody zdanej do picia i potrzeb gospodarczych o parametrach zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

Zastosowany zostanie następujący układ technologiczny:

- aeracja – napowietrzanie,
- filtracja I - go stopnia – odżelazianie,
- filtracja II - go – odmanganianie,
- retencja wody w zbiornikach,
- pompownie II-stopnia do gminnej sieci wodociągowej.

Wszystkie procesy technologiczne takie jak uzdatnianie wody, płukania filtrów oraz tłoczenie do sieci odbywać się będą w pełni automatycznie.

Dodatkowo stacja zostanie wyposażona w monitoring wraz z wizualizacją umożliwiającą zdalny podgląd wszystkich istotnych parametrów pracy urządzeń i procesów technologicznych.

Stacja zostanie wyposażona w rezerwowe źródło zasilania energetycznego w postaci stacjonarnego agregatu prądowórczego z automatyką SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) zabezpieczające obiekt przed okresowymi brakami energii z sieci energetycznej.

Na terenie stacji zabudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 200m³ każdy, stanowiące stabilny zapas wody uzdatnionej do spożycia oraz p.poż. Istniejące ogrodzenie zostanie wymienione.

Ściany zewnętrzne jak i stropodach zostaną ocieplone w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń hali technologicznej oraz pomieszczeń towarzyszących

Po modernizacji stacja pracować będzie w układzie II stopniowego pompownia wody

oraz zostanie podniesiona wydajność układu technologicznego z pierwotnej wydajności 20m³/h do projektowanej ok. 50m³/h.

Planowana wartość RBM inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego I etapu wynosi - 3 145 543,27 zł.

b) źródła finansowania z źródeł zewnętrznych:

- pozyskano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)-1 800 000,00 zł.

- środków budżetu gminy - 1 345 543,27 zł.

c) stan zaawansowania robót:

- wykonano kompletną dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji była Firma PRESTIGE Marek Skrocki, Poznań ul. Krańcowa 79, za ceną brutto -77 490,00 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacóltowo (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy (szacowany):

- budowę sieci wodociągowej do miejscowości Pacóltowo oraz wpięcie nowej sieci w istniejącą na terenie Gospodarstwa Pacóltowo sp. z o.o. Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC / PE o średnicy 160 mm, długości ok. 3 800 m.

Wartość wykonania dokumentacji projektowej wynosi- 48 700,00 zł.

b) źródła finansowania:

- środki budżetu gminy - 48 700,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

- wykonawca dokumentacji projektowej Firma - "KAM-pro" "Pracownia Inżynierii Środowiska" mgr inż. Kamil Piotr Gąska, Nawra 1a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie wystąpiła przesunięcie terminu realizacji z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień przejścia sieci wodociągowej przez tereny Gospodarstwa Pacóltowo Sp. z o.o. i Pałac Pacóltowo Sp. z o.o. Ponadto w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacóltowo" przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie konieczne jest przeprojektowanie i przełożenie dalszej istniejącej sieci wodociągowej poza pas drogowy z uwagi na na kolizję oraz zły stan techniczny istniejącej sieci oraz możliwość powstania awarii i niszczenia nowej nawierzchni drogi.

Planowany termin wykonania dokumentacji 16 grudzień 2022 r.

4. Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- W ramach inwestycji planowane jest zakup dwóch zbiorników, hydroforu, wymiana rur przesyłowych, przepustnic i zaworów.

Planowana wartość inwestycji - 40 000,00 zł

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji: zakupiono zbiorniki i złoże,

5. Zakup wraz z montażem osprzętu pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Gierzwałdzie (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Zakup i montaż przepływomierza Endress+Hauser PROMAG W400 DN50

Wartość inwestycji wniosła - 20 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybultowie (J.N.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- montaż systemu zawracania pierwszej fali.

Planowana wartość inwestycji - 45 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości - 1614, 0 m,
- wykonano modernizację przepompowni ścieków w Stębarku -1 szt,
- wykonano roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
- wyprowadzono odcinki kanalizacji z pasów dróg i umożliwiono mieszkańcom wykonanie przyłącza kanalizacyjnych.
- wykonano roboty dodatkowe - kanalizację w pasie drogi przed ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej,

Wartość inwestycji - 1 454 625,40 zł (plan na 2022 r. -1 000 996,82 zł.)

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy - 3 997,50 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) - 882 449,90 zł ,
- otrzymano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 - 568 178,00 zł,
- udział mieszkańców (dot. przyłącza udział rzeczowo - finansowy)

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wieloletnia zrealizowana i odebrana.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 czerwiec 2022 r.

8. Zakup rębaka do utylizacji odpadów.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup urządzenia.

Planowana wartość inwestycji - 36 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy,

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana.

9. Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Rychnowie.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup lamp solarnych

Planowana wartość inwestycji - 12 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy,

c) stan zaawansowania robót:

Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwald (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Roboty pomiarowe - 0,628 km,
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 1 kpl.
- Roboty ziemne - 3227,22 m²,
- Podbudowa - 3227,22 m²,
- Nawierzchnia bitumiczna - 3605,6 m²,
- Elementy ulicy (zjazdu) - 540,44 m²,
- Oznakowanie dróg tablicami - 16 szt.
- Rozbiórka słupów bet. - 2 szt.
- Budowa sieci oświetleniowej - 855,00 m, słupy z oprawami - 22 szt.

Wartość inwestycji po przetargowa - 831 730,56 zł

b) źródła finansowania:

- środki budżetu gminy - 370 276,56 zł

- uzyskano dofinansowani ze środków PROW na lata 2014-2020 - 461 454,00 zł,
- c) stan zaawansowania robót:
 - inwestycja zakończona i odebrana,
 - termin zakończenia inwestycji - 30.06.2022 r.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark (J.Ś.)

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - Roboty ziemne, rozbiórkowe - 0,734 km,
 - Krawężniki betonowe - 1 518,72 mb.
 - Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm po zagęszczeniu - 3 695,76 m²,
 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 3 695,76 m²,
 - Zjazdy z kostki betonowej - 153,51 m²,
 - Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm- 259,78 m²,
 - Pobocza z kruszywa- 610,05 m² .
 - Organizacja ruchu - 1 kpl. (24 tablice znaków drogowych)
 - kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa,Wartość inwestycji - 800 109,30 zł. (Plan wydatków na 2022 r. - 560 826,00 zł),
- b) źródła finansowania:
 - otrzymano dofinansowani ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD
 - 452 156,75 zł,
 - budżet gminy - 347 952,55 zł,
- c) stan zaawansowania robót:
 - Inwestycja wieloletnia zrealizowana i odebrana.
 - Termin zakończenia inwestycji do 30.06.2022 r.

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - wykonanie warstwy nakładki asfaltowej na drodze gminnej (dz. nr 3/9 i część działki 3/13) – część inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychPlanowana wartość inwestycji - 40 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 95%
 - budżet Gminy - 5%
- c) stan zaawansowania robót:
 - inwestycja na etapie przygotowania procedury przetargowej.

13. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - w ramach realizacji inwestycji zostanie wykonany projekt – Plan Funkcjonalno–Użytkowy – część inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychPlanowana wartość inwestycji - 13 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład – 95%
 - budżet Gminy - 5%
- c) stan zaawansowania robót:
 - inwestycja na etapie przygotowania procedury przetargowej

14. Wykonanie ścieżek pieszych z polbruk w miejscowości Stębark.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - wykonanie ścieżki pieszej – dydaktycznej (dz. nr 339) o długości ok. 60 m i szerokości 2 mWartość inwestycji wyniosła - 10 000,00 zł,
- b) źródła finansowania:

- budżet gminy
- c) stan zaawansowania robót:
Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz wystąpiono ze zgłoszeniem o wykonanie robót.

15. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - zakup i montaż lampy solarnej; zakup kruszywa i naprawa dróg w sołectwie Góry Lubiańskie (Ulnowo i G. Lubiańskie)Wartość inwestycji - 21 572,26 zł.
- b) źródła finansowania:
 - Fundusz Sołecki
 - budżet gminy,
- c) stan zaawansowania robót:
Inwestycja na etapie realizacji. Wyłoniono dostawcę lampy oraz Wykonawcę usługi naprawy dróg.

16. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - zakup kruszywa i naprawa drogi gminnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego (dz. nr 79),Wartość inwestycji - 24 691,11 zł.
- b) źródła finansowania:
 - Fundusz Sołecki
 - budżet gminy,
- c) stan zaawansowania robót:
Inwestycja na etapie realizacji. Wyłoniono Wykonawcę usługi wykonania oświetlenia. Wykonawca usługi naprawy drogi dowiózł kruszywo we wskazane miejsce.

17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - modernizacja drogi gminnej do miejscowości Omin (dz. nr 172, 159, 158, 156, 155)Wartość inwestycji - 20 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy ,
- c) stan zaawansowania robót:
Inwestycja na etapie realizacji. Wyłoniono Wykonawcę usługi. Rozpoczęcie prac – druga połowa października.

18. Modernizacja dróg gminnych.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - Naprawa dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic w miejscowościach Mielno, Łodwigowo, StębarkWartość inwestycji - 50 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy,
- c) stan zaawansowania robót:
Inwestycja na etapie realizacji. Wykonawca usługi wykonał już część prac.

19. Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Stębark.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - prace naprawcze drogi (dz. nr 283 i część 186/3)Wartość inwestycji - 11 955,76 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy,

- c) stan zaawansowania robót:
realizacja inwestycji planowana jest do końca listopada.

20. Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Frygnowo.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - modernizacja drogi gminnej (dz. 273/1)
 - Wartość inwestycji - 13 882,88 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy,
- c) stan zaawansowania robót:
inwestycja na etapie przygotowania postępowania.

21. Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - zakup ciągnika wraz z osprzętem
 - Wartość inwestycji - 30 750,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy
 - leasing
- c) stan zaawansowania robót:
Został wyłoniony Dostawca ciągnika. Trwa postępowania mające na celu wyłonienia Wykonawcy usługi leasingu.

22. Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - montaż wkładu kominowego w celu uszczelnienia komina
 - Wartość inwestycji - 10 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet Gminy.
- c) stan zaawansowania robót:
Brak chętnych do wykonania usługi. Trwają poszukiwania mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi.

23. Modernizacja dachu na budynkach socjalnych w Dylewie oraz budynkach komunalnych w Dylewie i Pacółtówku.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
 - Wartość inwestycji - 28 000,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - budżet gminy ,
- c) stan zaawansowania robót:
Inwestycja w trakcie realizacji. Na części budynku socjalnego w Dylewie zamontowano zadaszenie z blachy trapezowej. Tempo kolejnych prac uzależnione od warunków pogodowych.

24. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald (S.S.)

- a) zakres rzeczowo – finansowy:
 - Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.
 - Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.
 - Wartość inwestycji - 1 613 292,00 zł.
- b) źródła finansowania:
 - dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja na etapie rozliczania projektu w Instytucji Zarządzającej.

25. Modernizacja remizy OSP Dylewo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- modernizacja remizy OSP Dylewo – zakup i wymiana bramy wjazdowej

Wartość inwestycji - 11 500,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: Województwo Warmińsko–Mazurskie - Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie – 10 000,00 zł

- budżet gminy – 1 500,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

Wykonawca ma zainstalować bramę w drugiej połowie października.

26. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Realizacja inwestycji polega na wymianie oświetlenia obiektu na energooszczędne oprawy LED. Planowana wartość inwestycji - 134 003,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet Szkoły - 2 010,00 zł

- dofinansowanie - 131 993,00 zł,

27. Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Planowana wartość inwestycji - 11 000,00 zł.

28. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Realizacja inwestycji polega na wymianie oświetlenia obiektu na energooszczędne oprawy LED. Planowana wartość inwestycji – 147 268,55 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy - 0,00

dofinansowanie - 147 268,55 zł

29. Modernizacja oświetlenia oraz utwardzenie drogi wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

- zakres rzeczowo - finansowy:

Realizacja inwestycji polega na wymianie oświetlenia obiektu na energooszczędne oprawy LED.

Planowana wartość inwestycji – 63610,07 zł.

30. Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

- wartość inwestycji: 13 799,99 zł.

31. Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowia.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- prace budowlane

Planowana wartość inwestycji - 44 000,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 4 000,00 zł

- dofinansowanie - 40 000,00 zł,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zakończona. Podmiot medyczny rozpoczął świadczenie usług 03 października 2022 r.

Prace polegały na gruntownej przebudowie pomieszczeń:

- wymieniono wszystkie drzwi – zamontowane zostały drzwi o szerokości pozwalającej na swobodny przejazd wózka inwalidzkiego;
- wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane farbami odpornymi na szorowanie;
- wymieniono wszystkie lampy na energooszczędne oprawy LED;
- wymieniono wszystkie meble na nowe – biurko lekarskie, szafę, szafki lekarskie, biurka w gabinetach zabiegowych;
- zainstalowano nowe umywalki i ogrzewacze wody;
- w gabinecie lekarskim założone zostały nowe panele podłogowe;
- w poczekalni zainstalowano ławkę oraz duży wieszak na ubrania;
- została wydzielona i wyposażona w atestowane urządzenia toaleta dla osób niepełnosprawnych;
- zainstalowano dedykowany Internet;
- zamontowane nowe szerokie drzwi wejściowe wyposażone z zamki antywłamaniowe;
- odnowiona została elewacja budynku.

32. Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac (J.Ś.)

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,40 kW na dachu budynku

Planowana wartość inwestycji - 30 775,22 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 20 558,30 zł,

- uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(RFIL)

-10 216,92zł

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wykonana i przekazana do eksploatacji.

33. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu kablowego oświetlenia ulicznego

Planowana wartość inwestycji - 19 608,08 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy 19 608,08 zł,

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji planowana jest najpóźniej do przełomu I / II kwartału 2023

34. Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Kitnowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup i montaż dwóch lamp solarnych.

Planowana wartość inwestycji - 18 500,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy - 18 500,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji planowana jest do końca listopada.

35. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo.

a) zakres rzeczowo – finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie kablowego oświetlenia ulicznego.

Planowana wartość inwestycji - 35 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 35 000,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji planowana jest najpóźniej do przełomu I / II kwartału 2023

36. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

budowa świetlicy wiejskiej w Korsztynie

Planowana wartość inwestycji - 40 623,24 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy – 25 000,00 zł,

- Fundusz Sołecki - 15 623,24

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie realizacji – w związku ze zmianą konstrukcji zadania, mającej na celu obniżenie kosztów inwestycji, zlecono Projektantowi wycenę zmiany nowego projektu konstrukcji dachu

37. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo.

a) zakres rzeczowo – finansowy:

Planowana wartość inwestycji - 15 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy i Fundusz Sołecki

38. Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Realizacja inwestycji polega na wymianie oświetlenia obiektu na energooszczędne oprawy LED

Planowana wartość inwestycji - 24 354,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana.

39. Wykonanie projektu placu zabaw w Gierzwałdzie.

Planowana wartość inwestycji - 15 000,00 zł.

40. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Planowana wartość inwestycji - 10 200,00 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz sołecki.

41. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Planowana wartość inwestycji – 6 592,13 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz sołecki.

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zakończona.

42. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pacóltowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Planowana wartość inwestycji - 12 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz Sołecki

43. Wykonanie altany wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Łodwigowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Planowana wartość inwestycji - 18 000,00 zł.

- b) źródła finansowania:
- Fundusz Sołecki

44. Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybutowo.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
Planowana wartość inwestycji - 27 789,53 zł.
b) źródła finansowania:
- Fundusz Sołecki

45. Modernizacja działki gminnej w miejscowości Kiersztanówko.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
Planowana wartość inwestycji - 15 678,20 zł.
b) źródła finansowania:
- Fundusz Sołecki.

Inwestycje na które uzyskano dofinansowanie:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
- Wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).
Planowana wartość inwestycji - 2 800 000,00 zł.
b) źródła finansowania:
- przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 2 520 000,00 zł,
- środki z budżetu gminy - 280 000,00 zł
c) stan zaawansowania robót:
inwestycja na etapie przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)
Planowany termin realizacji do 31.12.2024 r.

2. Budowa targowiska w Gierzwałdzie.

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
- Wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).
Planowana wartość inwestycji - 480 438,00 zł.
b) źródła finansowania:
- przyznane środki z PROW na lata 2014-2020 - 317 442,00 zł,
- środki z budżetu gminy - 162 996,00 zł
c) stan zaawansowania robót:
inwestycja oczekuje na wprowadzenie do budżetu gminy na 2023 r.

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald

- a) zakres rzeczowo - finansowy:
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni sieciowych, przepompowni przydomowych w miejscowości Stębark etap II. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo.
Planowana wartość inwestycji - 2 478 524,32 zł.
b) źródła finansowania:
- wnioskowana dotacja ze środków PROW na lata 2014-2020 - 2 434 220,00 zł,
- środki z budżetu gminy - 44 304,32 zł
c) stan zaawansowania robót:

inwestycja oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie .
Inwestycja wieloletnia , planowany termin realizacji 2023 - 2024 r.

4. Przebudowa, modernizacja i budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Grunwald.

Zadanie nr 1: Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie - Etap I - część mechaniczna.

Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).

Planowana wartość inwestycji - 2 600 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 2 470 000,00 zł,

- środki z budżetu gminy - 130 000,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU)

Planowany termin realizacji do 31.12.2023 r.

5. Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Grunwald

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).

Planowana wartość inwestycji - 3 000 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 2 850 000,00 zł,

- środki z budżetu gminy - 150 000,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU)

Planowany termin realizacji do 30.09.2023 r.

6. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo w Gminie Grunwald

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Wykonanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).

Planowana wartość inwestycji - 800 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych III Edycja - 780 000,00 zł,

- środki z budżetu gminy - 20 000,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU)

Planowany termin realizacji do 30.09.2023 r.

7. Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald - ETAP I

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Planowana modernizacja istniejącego budynku polega na zaadoptowaniu pomieszczeń na potrzeby mieszkańców miejscowości Mielno.

Planowana wartość inwestycji – 2 300 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych III Edycja – 2 240 000,00 zł,
- środki z budżetu gminy - 80 000,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU)

Planowany termin realizacji do 31.12.2024 r.

8. Modernizacja remizy OSP Dylewo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- modernizacja remizy OSP Dylewo – zakup i wymiana bramy wjazdowej

Wartość inwestycji - 11 500,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: Województwo Warmińsko–Mazurskie - Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie – 10 000,00 zł
- budżet gminy – 1 500,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

Wykonawca dokona montażu bramy w drugiej połowie października.