

Analiza planu remontów i budowy infrastruktury związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz z odbiorem ścieków.

Styczeń

Zamontowano dwie dmuchawy w nowo wybudowanym budynku na oczyszczalni w Gierzwałdzie

Wykonano napowietrzanie w osadniku wtórnym i zbiorniku zagęszczania osadów w oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie

Marzec

Położono nową sieć kanalizacyjną fi 160 do studzienki przy szkole w Mielnie

Usypano groble przy poletku filtracyjnym na oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie

Położono przewód doprowadzający powietrze od dmuchawy do osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie

Kwiecień

Zakupiono i zamontowano pompę w przepompowni ścieków w Szczepankowie

Udrożniono kanalizację WUKO w Gierzwałdzie, Szczepankowie i Mielnie

Maj

Usunięto z poletek filtracyjnych i zbiornika gruntowego nagromadzony osad

Zamontowano zawór i zasuwę na sieci wodnej Grunwald- Łodwigowo

Czerwiec

Wyczyszczono odstojniki i przepompownię oraz zamontowano nowe prowadniki i wyremontowano pompę w przepompowni w Gierzwałdzie

Położono przewód od dmuchaw do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych w celu ich napowietrzenia na oczyszczalni w Gierzwałdzie

Lipiec

Wymontowano hydrofor i dwa zbiorniki oraz zasuwy i zawory z hydroforni z Rychnowskiej Woli a zamontowano nowo zakupione

Zakupiono pompę głębinową i zamontowano w studni w Grunwaldzie

Położono rury wodne fi 100 około 80 m od hydroforni do granicy działki hydroforni w Grunwaldzie

Planowane

Położenie rur fi 100 do szkoły w Stębarku około 60 m, zamontowanie hydrantu

Położenie rur z zasuwą od zbiornika gruntowego do poletka filtracyjnego o długości 45 m

Położenie rur fi 160 i studzienki kanalizacyjnej w Stębarku (sierpień)

Położenie rur fi 100 od ogrodzenia hydroforni do studni głębinowej około 20 m w Grunwaldzie (sierpień)

Położenie płytek w hydroforni w Rychnowskiej Woli (wrzesień/październik)

Zamontowanie drugiej pompy w przepompowni ścieków w Zybułtowiu (listopad)

Sporządziła: Małgorzata Żołondek