

ANALIZA REALIZACJI INWESTYCJI W 2022 R.

1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.

Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.

Inwestycja wieloletnia planowane wydatki w 2022 r. - 1 975 280,38 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M – 85%

- budżet gminy: 15% (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Zakończony pierwszy etap inwestycji:

- system nadzoru telemetrii
- portal e-usług
- dostawa i instalacja wodomierzy z modułem teletransmisji danych

2. Budowa sieci wodociągowej do Pacóltowa z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwaldzie

1) Przebudowa SUW w Gierzwaldzie:

a) zakres rzeczowo - finansowy (szacowany):

Przebudowa i rozbudowa SUW w Gierzwaldzie polega na kompleksowej przebudowie i modernizacji istniejącego budynku SUW dostosowanie do potrzeb montażu nowych urządzeń technologicznych zapewniających przewidywaną ilość wody niezbędną do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców znajdujących się na terenie objętym zasięgiem sieci wodociągowej i wymagających wody zdatnej do picia i potrzeb gospodarczych o parametrach zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

Zastosowany został następujący układ technologiczny:

- aeracja – napowietrzanie
- filtracja I - go stopnia - odżelazianie
- filtracja II - go – odmanganianie
- retencja wody w zbiornikach
- pompownie II-stopnia do gminnej sieci wodociągowej,

Wszystkie procesy technologiczne takie jak uzdatnianie wody, płukania filtrów oraz tłoczenie do sieci odbywać się będą w pełni automatycznie.

Dodatkowo stacja zostanie wyposażona w monitoring wraz z wizualizacją umożliwiającą zdalny podgląd wszystkich istotnych parametrów pracy urządzeń i procesów technologicznych.

Stacja zostanie wyposażona w rezerwowe źródło zasilania energetycznego w postaci stacjonarnego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR (samoczynnego załączania rezerwy) zabezpieczające obiekt przed okresowymi brakami energii z sieci energetycznej.

Na terenie stacji zabudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 200m³ każdy, stanowiące stabilny zapas wody uzdatnionej do spożycia oraz p.poż. Istniejące ogrodzenie zostanie wymienione.

Ściany zewnętrzne jak i stropodach zostaną ocieplone w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania poniszczeń hali technologicznej oraz pomieszczeń towarzyszących

Po modernizacji stacja pracować będzie w układzie II stopniowego pompownia wody oraz zostanie podniesiona wydajność układu technologicznego z pierwotnej wydajności 20 m³/h do projektowanej ok.50 m³/h.

Inwestycja wieloletnia planowana wydatki na 2022 r. - 1 800 000,00 zł.

b) stan zaawansowania robót:

- wykonano kompletną dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji była Firma PRESTIGE Marek Skrocki, Poznań 61 - 048 , ul. Krańcowa 79, za z ceną brutto -77 490,00 zł.

2) Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Pacóltowo

a) zakres rzeczowo - finansowy :

- budowę sieci wodociągowej do miejscowości Pacóltowo oraz wpięcie nowej sieci w istniejącą na terenie Gospodarstwa Pacóltowo sp. z o.o. Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC / PE o średnicy 160 mm, długości ok. 3 800 m.

Wartość wykonania dokumentacji projektowej wynosi- 65 400,00 zł. (w tym: roboty dodatkowe - 16 700,00 zł)

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL)- 1 800 000,00 zł.
- środki budżetu gminy - 0,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

- wykonawca dokumentacji projektowej Firma - "KAM-pro" "Pracownia Inżynierii Środowiska" mgr inż. Kamil Piotr Gąska, Nawra 1a, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowo - finansowego oraz o przesunięcie terminu realizacji z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień przejścia sieci wodociągowej przez tereny Gospodarstwa Pacółtowo Sp. z o.o. i Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. Ponadto oraz zwiększenie zakresu rzeczowego w związku z planowaną do realizacji inwestycją pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pacółtowo" przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie i koniecznością jest przeprojektowanie - przełożenie dalszej istniejącej sieci wodociągowej poza pas drogowy z uwagi na na kolizję oraz zły stan techniczny istniejącej sieci, możliwość powstania awarii i niszczenia nowej nawierzchni drogi. Planowany termin wykonania dokumentacji 30 kwiecień 2023 r.

3. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 90 mm długości 2 177 m ,
 - przejście przeciskiem pod drogą wojewódzką,
- Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 121 446,00 zł.

b) źródła finansowania:

- inwestycja finansowana ze środków własnych budżetu gminy.

c) stan zaawansowania robót:

- Wykonawca dostarczył dokumentację projektową niezgodnie z zamówieniem, inwestycja wstrzymana do wyjaśnienia. Trwa postępowanie wyjaśniające w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie obecnie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu w sprawie wykonanej dokumentacji projektowej nie zgodnie z przedmiotem umowy.

4. Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowane jest zakup dwóch zbiorników, hydroforu, wymiana rur przesyłowych, przepustnic i zaworów.
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 40 000,00 zł

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

realizacja inwestycji: zakupiono całość materiałów niezbędnych do modernizacji

5. Zakup wraz z montażem osprzętu pomiarowego na oczyszczalnię ścieków w Gierzwałdzie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Zakup i montaż przepływomierza Endress+Hauser PROMAG W400 DN50
Wartość inwestycji wniosła - 20 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zybułowie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

montaż systemu zawracania pierwszej fali.
Planowana wartość inwestycji - 45 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości - 1614, 0 m,
- wykonano modernizację przepompowni ścieków w Stębarku -1 szt,

- wykonano roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
- wyprowadzono odcinki kanalizacji z pasów dróg i umożliwiono mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.
- wykonano roboty dodatkowe - kanalizację w pasie drogi przed ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej,

Inwestycja wieloletnia planowane wydatki - 1 000 996,82 zł

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy,
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL),
- otrzymano dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 ,
- udział mieszkańców (dot. wykonania przyłączy, udział rzeczowo - finansowy)

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wieloletnia zrealizowana i odebrana i rozliczona.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- wykonanie sieć kanalizacji sanitarnej - 1 367,00 m,
- wykonanie przepompowni ścieków zbiorczych -3 szt,
- wykonanie przepompowni ścieków przydomowych - 3 szt.,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo - 1 477,00 m,

Inwestycja wieloletnia planowane wydatki w 2022 r. - 5 000,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy,
- dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 (100 % kosztów kwalifikowalnych),
- udział mieszkańców (dot. wykonania przyłączy, udział rzeczowo - finansowy)

c) stan zaawansowania robót:

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Trwają prace związane z zawarciem umów na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

9. Zakup rębaka do utylizacji odpadów

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach inwestycji planowany jest zakup urządzenia.

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 36 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana

10. Modernizacja Oświetlenia ulicznego w Rychnowie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 12 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja nie zrealizowana – Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wykonał niezbędnej dokumentacji

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Roboty pomiarowe - 0,628 km,
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 1 kpl.
- Roboty ziemne - 3227,22 m²,
- Podbudowa - 3227,22 m²,
- Nawierzchnia bitumiczna - 3605,6 m²,
- Elementy ulicy (zjazdy) - 540,44 m²,
- Oznakowanie dróg tablicami - 16 szt.
- Rozbiórka słupów bet. - 2 szt.

- Budowa sieci oświetleniowej - 855,00 m, słupy z oprawami - 22 szt.
Inwestycja wieloletnia planowane wydatki w 2022 r. - 831 730,56 zł

b) źródła finansowania:

- środki budżetu gminy
- dofinansowani ze środków PROW na lata 2014-2020,

c) stan zaawansowania robót:

- inwestycja zakończona i odebrana i rozliczona,

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- Roboty ziemne, rozbiórkowe - 0,734 km,
 - Krawężniki betonowe - 1 518,72 mb.
 - Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm po zagęszczeniu - 3 695,76 m²,
 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 3 695,76 m²,
 - Zjazdy z kostki betonowej - 153,51 m²,
 - Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm - 259,78 m²,
 - Pobocza z kruszywa - 610,05 m².
 - Organizacja ruchu - 1 kpl. (24 tablice znaków drogowych)
- Inwestycja wieloletnia planowane wydatki w 2022 r. - 831 730,56 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg RFRD,
- budżet gminy ,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wieloletnia zrealizowana i odebrana i rozliczona.

13. Modernizacja dróg wewnętrznych (gminnych) w miejscowości Dylewo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- wykonanie projektu - dokumentacji modernizacji dróg gminnych wewnętrznych.
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 53 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Gminy (Fundusz Sołecki)

c) stan zaawansowania robót:

w ramach realizacji inwestycji został wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) określający zakres rzeczowo - finansowy niezbędny do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

14. Wykonanie ścieżek pieszych z polbruk w miejscowości Stębark

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup kostki betonowej,

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 10 000,00 zł,

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki)

c) stan zaawansowania robót:

Zakupiono kostkę betonową oraz obrzeża

15. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Lubiańskie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup lampy solarnej, naprawy dróg w Sołectwie

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 21 572,26 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki),

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

16. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup kruszywa i naprawa drogi gminnej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego (dz. nr 79),
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 24 691,11 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki),

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana – ustawiono lampy oświetlenia ulicznego (zasilanie sieciowe), wskazane drogi naprawione

17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mielno

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 20 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki),

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

18. Modernizacja dróg gminnych.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- - Naprawa dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic w miejscowościach Mielno, Łodwigowo, Stębark

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 50 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy ,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana częściowo – Wykonawca dokończy prace po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych

19. Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Stębark.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

-,
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 11 955,76 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki),

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

20. Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Frygnowo.

a) zakres rzeczowo - finansowy:

-,
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 13 882,88 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz Sołecki),

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana na jednej drodze

21. Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej

a) zakres rzeczowo - finansowy:

zakup ciągnika
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 30 750,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy. leasing

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

22. Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko

a) zakres rzeczowo - finansowy:

-,
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 10 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy.

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja w trakcie realizacji – Wykonawca czeka na odpowiednie (bezpieczne) warunki atmosferyczne

23. Modernizacja dachu na budynkach socjalnych w Dylewie oraz budynkach komunalnych w Dylewie i Pacóltówku

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup materiałów: blacha trapezowa, łąty i kontrłąty oraz elementy wentylacji
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 28 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy ,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana częściowo: wymieniono pokrycie dachu na budynku socjalnym w Dylewie, pozostałe prace będą kontynuowane w 2023 r.

24. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald

a) zakres rzeczowo – finansowy:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Grunwald.
Zakres rzeczowy projektu: Moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody, System nadzoru telemetrii, portal e-usługowy.
Inwestycja wieloletnia planowane wydatki w 2022 r. - 1 613 292,00 zł.

b) źródła finansowania:

- dofinansowanie: RPOWW-M
- budżet gminy: (z RFIL)

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja na etapie rozliczania projektu w Instytucji Zarządzającej.

25. Modernizacja remizy OSP Dylewo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- zakup i wymiana bramy
Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 12 500,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy ,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

26. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 134 003,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet Szkoły -2 010,00 zł
- dofinansowanie - 131 993,00 zł,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

27. Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 11 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet Szkoły

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja nie zrealizowana

28. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 147 730,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy - 0,00

dofinansowanie - 147 730,00 zł

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

29. Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

b) źródła finansowania:

- budżet gminy, Szkoły

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

30. Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki – 14 000,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy, Szkoły

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

31. Zaadaptowanie obiektu w miejscowości Stębark pod ośrodek zdrowie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

-

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 44 000,00 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 4 000,00 zł

- dofinansowanie - 40 000,00 zł,

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

32. Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w miejscowości Głądy - kontynuacja prac

a) zakres rzeczowo - finansowy:

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,40 kW na dachu budynku

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 30 775,22 zł

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 20 558,30 zł,

- uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(RFIL)-10 216,92zł

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja wykonana i przekazana do eksploatacji.

33. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 19 608,08 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy (Fundusz Sołecki) 19 608,08 zł,

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja w trakcie realizacji – Wykonawca na etapie tworzenia projektu sieci

34. Wykonanie oświetlenia solarne w miejscowości Kitnowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup lamp solarnych

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 18 500,00 zł.

b) źródła finansowania:

budżet gminy (Fundusz Sołecki) - 18 500,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

35. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo

a) zakres rzeczowo – finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 35 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy - 35 000,00 zł.

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja w trakcie realizacji

36. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn

a) zakres rzeczowo - finansowy:

budowa świetlicy wiejskiej w Korsztynie

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 40 623,24 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy -0,00 zł,

- Fundusz Sołecki - 40 623,24zł,

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja na etapie realizacji – wykonano ściany nośne i wylano wieniec, zakupiono drewno na pokrycie dachowe

37. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo

a) zakres rzeczowo – finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 15 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy i Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

inwestycji nie zrealizowano

38. Modernizacja oświetlenia obiektu sportowego Orlik w miejscowości Gierzwałd

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 24 354,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy

- Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

Sołectwo zmieniło wniosek – środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw oraz zakup lampy solarnej do miejscowości Kalwa

Modernizację oświetlenia Orlika wykonano w budżetu gminy

Inwestycja zrealizowana

39. Wykonanie projektu placu zabaw w Gierzwałdzie

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 15 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana

40. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 10 200,00 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet Gminy (Fundusz Sołecki)

c) stan zaawansowania robót:

inwestycji nie zrealizowano

41. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kiersztanowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 11 092,13 zł.

b) źródła finansowania:

- budżet gminy (Fundusz sołecki)

c) stan zaawansowania robót:

Inwestycja zrealizowana – urządzenia naprawione przez RGK

42. Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pacóltowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 12 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

inwestycji nie zrealizowano

43. Wykonanie altany wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Łodwigowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 18 000,00 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana częściowo – zakupiono materiał do wykonania wiaty i podłoża

44. Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 27 789,53 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

inwestycja zrealizowana – Wiata została wykonana

44. Modernizacja działki gminnej w miejscowości Kiersztanówko

a) zakres rzeczowo - finansowy:

Inwestycja jednoroczna planowane wydatki - 15 678,20 zł.

b) źródła finansowania:

- Fundusz Sołecki

c) stan zaawansowania robót:

inwestycji nie zrealizowano

Przygotował:

J.Świniarski,

K. Wójcik-Wiśniewska,

D. Perczyńska,

K. Szewczak,

J. Nowakowski

S. Sapryka