

# **Plan inwestycji na 2023 r. oraz analiza realizacji inwestycji i informacja o pozyskanych środkach z źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych.**

## **1. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald.**

- a) planowana inwestycja wieloletnia**
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 1 025 280,38 zł**
- c) analiza realizacji:**

.....

### **d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**

- dofinansowanie: RPOWW-M ...
- dofinansowanie: RFIL ...

## **2,3. Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierzwałdzie.**

- a) planowana inwestycja wieloletnia**
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 904 029,28 zł**
- c) analiza realizacji:**

- Wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa
- Przygotowywana procedura udzielenia zamówienia publicznego
- Realizacja I etapu inwestycji zaplanowana w 2024 r.

### **d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**

- dofinansowanie z funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - 1 800 000,00 zł

## **4. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra.**

- a) planowana inwestycja jednoroczna**
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 268 000,00 zł**
- c) analiza realizacji:**

- Wykonana Program Funkcjonalno Użytkowy i oszacowano wartość zamówienia,
- Przygotowano i wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego
- Realizacja inwestycji przesunięta na 2024 r. z uwagi na brak złożenia wymaganych ofert.

### **d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 254 600,00 zł

## **5. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie - Etap I**

- a) planowana inwestycja jednoroczna**
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 2 332 000,00 zł**
- c) analiza realizacji:**

- Wykonana Program Funkcjonalno Użytkowy i oszacowano wartość zamówienia,
- Przygotowano i wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego
- Realizacja inwestycji przesunięta na 2024 r. z uwagi na brak złożenia wymaganych ofert.

### **d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 2 215 400,00 zł

## **6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiersztanowo w gminie Grunwald.**

- a) planowana inwestycja wieloletnia**
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 1 588 627,37 zł**
- c) analiza realizacji:**

- Wykonano sieć wodociągową do miejscowości Kiersztanowo,
- Wykonano część kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompownie zbiorcze ścieków PL-1, PL-2, PL-3,

### **d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1 477 537,04 zł

**7. Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalni Gierzwald**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 26 000,00 zł
- c) analiza realizacji:  
Wydano 27 060 zł
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:

**8. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni ścieków w Gierzwaldzie**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 220 000,00 zł
- c) analiza realizacji:  
RGK.....
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:

RGK.....

**9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domkowo**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 1 530 000,00 zł
- c) analiza realizacji:
  - Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy oraz oszacowano wartość inwestycji.
  - Przygotowano i ogłoszono w BZP postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego.
  - Przesunięto realizację inwestycji na 2024 r. z uwagi na brak złożenia ofert w postępowaniu.
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 1 453 500,00 zł

**10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnowo Kolonia**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 600 000,00 zł
- c) analiza realizacji:
  - Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy oraz oszacowano wartość inwestycji.
  - Przygotowano i ogłoszono w BZP postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego.
  - Przesunięto realizację inwestycji na 2024 r. z uwagi na brak złożenia ofert w postępowaniu.
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 570 000,00 zł

**11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kitnowo**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 870 000,00 zł
- c) analiza realizacji:
  - Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy oraz oszacowano wartość inwestycji.
  - Przygotowano i ogłoszono w BZP postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego.
  - Przesunięto realizację inwestycji na 2024 r. z uwagi na brak złożenia ofert w postępowaniu.
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 826 500,00 zł

**12. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dylewo**

- a) planowana inwestycja jednoroczna
- b) planowane wydatki w 2023 r. - 800 000,00 zł
- c) analiza realizacji:
  - Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy oraz oszacowano wartość inwestycji.
  - Przygotowano i ogłoszono w BZP postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego.
- d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 780 000,00 zł

- 13. (18) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo - etap II**
- a) planowana inwestycja wieloletnia**
  - b) planowane wydatki w 2023 r. - 463 894,50 zł**
  - c) analiza realizacji:**
    - Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
    - Wszczęto i opublikowano w BZP postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego,
  - d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**
    - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 746 730,00 zł
- 14. (19) Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łodwigowie**
- a) planowana inwestycja jednoroczna**
  - b) planowane wydatki w 2023 r. - 463 894,50 zł**
  - c) analiza realizacji:**
    - Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę,
  - d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**
    - dofinansowanie z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 150 000,00 zł
- 15. (24)) Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie**
- a) planowana inwestycja wieloletnia**
  - b) planowane wydatki w 2023 r. - 1 680 000,00 zł**
  - c) analiza realizacji:**
    - Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę, trwają prace nad wykonaniem dokumentacji, inwestycja realizowana w trybie "zaprojektuj i zbuduj"
  - d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**
    - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - 1 596 000,00 zł
- 16. (38) Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej w miejscowości Mielno w gminie Grunwald - etap I**
- a) planowana inwestycja wieloletnia**
  - b) planowane wydatki w 2023 r. - 2 300 000,00 zł**
  - c) analiza realizacji:**
    - Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę, trwają prace nad wykonaniem dokumentacji, inwestycja realizowana w trybie "zaprojektuj i zbuduj"
  - d) pozyskane środki z źródeł zewnętrznych:**
    - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych III Edycja - 1 812 602,71 zł

Przygotował:  
J. Świniarski  
23.10.2023 r.